

**DAGSORDEN TIL ÅBENT MØDE
I HØSTERKØB SOGNS MENIGHEDSRÅD
D.4.8.25. kl.18.00
VEDBÆK SOGNEHUS Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk**

Til stede ved menighedsrådsmødet: Peter Gerlach-Hansen, Mark Justin Shedel, Henrik Stensfeldt Pedersen, Pia Hallas, Mette Høy og Annemette Norsker.

Suppleanter: Sonja Lousdal, Bent Aage Henningsen, Steen Olesen og Carl Christian Fischer

Afbud fra: Peter Baumgarten Frederiksen og Anders Schou

Ordstyrer: Peter Gerlach-Hansen

Referent: Mette Høy

MR-mødet indledes med en kort orientering fra rådsmedlemmer med særlige poster (f.eks. kontaktperson) eller som har punkter på dagsordenen.

Orienteringen er á max 5 minutters varighed pr. oplægsholder, idet bemærkninger til de enkelte indlæg noteres og fremlægges kort og præcist efter hvert indlæg. (Samtaler om punkterne tages under hvert enkelt punkt nedenfor. Ved hver vedtagelse af et punkt, som kræver at der udføres en handling, skal det med det samme aftales, hvem der udfører handlingen.)

A: Formand Peter Gerlach-Hansen opdaterer i kort form MR omkring formandens arbejde fra sidste MR-møde til dags dato. Godkendelse af 2. kvartalsrapport – se vedhæftede.

Ny præstestilling – se vedhæftede.

Status på byggeri af ny sognegård.

B: Sognepræst Annemette Norsker opdaterer i kort form om sine punkter.

C: Kirkeværge Peter Frederiksen. Radon målinger – se vedhæftede bilag.

Kirkesyn.

Rapportering af Grøn omstilling – se vedhæftede.

D: Kasserer Anders Schou. Fortæller om Modstrøm.

Redegørelse for 2. kvartalsregnskab.

E: Mark Shedel. Forklaring af ”Vedtægter til godkendelse på 2. budgetsamråd 2025 (STPR F2: 3551690)” – se vedhæftede bilag.

Således generelt oplyste, herunder ikke mindst om baggrunden for dagsordenens punkter, går vi over til:

DAGSORDEN FOR DET ÅBNE MR-MØDE d.4.8.25.

Punkt 1:

Ved Peter Gerlach-Hansen

Status på sognehus i Høsterkøb

Byggeriet er nu godt i gang, og stort set alt arbejde under jorden er færdiggjort. Faskinen til menighedshuset er udført, dog udestår faskinen til præsteboligen ud mod gravpladsen. Det ville måske være hensigtsmæssigt at få udført en TV-inspektion af kloakledningerne i forbindelse med præsteboligen for at sikre, at der ikke er nogen brud, da det kunne konstateres, at brønde m.m. var af ældre dato, da de blev spulet og rensat.

Næste fase bliver rejsningen af væggene, som allerede er godt i gang.

Der er blevet tilknyttet en tilsynsførende, Søren Holse, som har udført første tilsyn af følgende forhold:

- Isolering i terrændæk
- Brugsvandsinstallation i isolering
- Radonmembran langs sokkel
- Kantisolering ved døre
- Stenlag under isolering
- Sokkelkant inkl. berapning
- Udsparinger for søjler
- Geotex over drænkasse

Alle forhold er udført uden nogen bemærkninger og tegner positivt for det videre forløb.

Der vil løbende blive udført tilsyn, og menighedsrådet vil ligeledes blive orienteret om fremdrift og status på tilsyn.

Skur til præstebolig

Det er aftalt, at Peter Frederiksen fremadrettet varetager dialogen med kommunen og arbejder på at få etableret et egentligt dialogmøde, hvor Peter Frederiksen, Peter Gerlach-Hansen og Jacob Sloth deltager.

Beskæring af træer

Der har været en beskæring af træer efter aftale med kirkegårdskontoret i kommunen. Beskæring af træer hvor der stadig udestår træer, der går ind over sognehus mod kirken, bør topskæres også så der ikke er grene ind over skel. Yderligere vil dette være en tilbagekommende handling. Kommunen undersøger deres udgangspunkt for dette.

Belægning omkring menighedshuset

Der er konstateret enkelte niveauspring i terrænet, hvor menighedshuset møder præsteboligen. Dette løses i forbindelse med etablering af stenbelægning, som udføres af anlægsgartneren, når byggeriet er opført.

El, køkken Snedker, køkken

Der er ved indgåelse af totalt entreprisekontrakten indgået aftaler omkring el, snedker og køkken og de sidste detaljer er nu næsten faldet på plads.

Den endelige indretning af redskabsskuret mangler dog stadig. Freddie har fremsendt et oplæg til indretningen af skabene, som skal indarbejdes i entreprisen.

El planerne er nu godkendt af alle og arbejdet udføres i henhold til disse.

Snedker entreprisen omfatter fast inventar, møbler til kontorer, garderobe samt stole og borde til salen.

Det er indgået endelige aftale om levering og montering af køkken.

Snedker og køkkenentreprisen overholder budgettet. Der er foretaget tilkøb til El-entreprisen for at imødekomme de brugerønsker, der er til menighedshuset. Det betyder en merpris, som der er taget højde for i budgettet.

Skurvogne og containere

Der har været nogle udfordringer med toilettet i skurvognen, da brugerne af det desværre har puttet ting i, som har stoppet det og resulteret i, at kværnen blev defekt. Der har løbende været dialog med leverandøren og Freddie. Forholdene er nu udbedret.

Udvalg for indvielse af nyt menighedshus

Det udvalg som blev valgt på sidste møde har fået til opgave at fastlægge rammerne for indvielsen, herunder form, indhold, tidspunkt og deltagerkreds.

Ansøgning om ekstra bevilling

Som oplyst på menighedsrådsmødet den 24. marts 2025 og som følge af kommunale krav til facadeudformning, samt brandkrav, herunder brandglasvægge, brandgardin til køkken, flugtvejsdøre, udbedring af eksisterende brønd og kloaker, fejlsøgning af el, solceller samt etablering af bimåler til vand samt generel prisstigning hos vindues og dør producenten. Er der ansøgt om en ekstrabevilling på kroner 524.077, -. Den endelige godkendelse af bevillingen udstår fortsat.

Ny præstestilling

Det blev besluttet at kladde opslag Høsterkøb blev godkendt.
Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 2:

Ved Præst Annemette Norsker:

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 3:

Ved Peter Gerlach-Hansen (Afbud fra Peter Frederiksen)
Vi følger anbefalingen fra Radonrapporten og hæver ventilationsniveau fra 1 til 2.

Peter Frederiksen fremsender referat af Kirkesyn til Provstiet.

Peter Frederiksen og Freddie udfylder skema og returnerer til Provstiet vedrørende initiativer til Den grønne omstilling senest den 10. august.

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 4:

Ved Peter Gerlach-Hansen (Afbud fra Anders Schou)

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 5:

Ved Mark Shedel:

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Eventuelt

Til referat:

Herefter godkendelse af referat og efterfølgende aftensmad på restaurant "Du og jeg" Vedbæk Stationsvej 19, 2950 Vedbæk.

Underskrifter

Rådsmedlemmets navn	Rådsmedlemmets underskrift
Peter Gerlach-Hansen	
Mette Høy	
Pia Hallas	
Henrik Stensfeldt Pedersen	
Mark Justin Shedel	
Peter Baumgarten Frederiksen	
Anders Schou	

Suppleantens navn	Suppleanten supplerer for	Suppleantens underskrift
Sonja Lousdal		
Bent Aage Henningsen		
Steen Olesen		
Carl Christian Fischer Trollo		