

DAGSORDEN TIL ÅBENT MØDE
I HØSTERKØB SOGNS MENIGHEDSRÅD
D.17.11.2025 kl.18.30

VEDBÆK SOGNEHUS Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk

Til stede ved menighedsrådsmødet: Peter Gerlach-Hansen, Mark Justin Shedel, Peter Baumgarten Frederiksen, Anders Schou, Henrik Stensfeldt Pedersen, Pia Hallas, Mette Høy og Annemette Norsker.

Suppleanter: Sonja Lousdal, Bent Aage Henningsen, Steen Olesen og Carl Christian Fischer

Afbud fra:

Ordstyrer: Peter Gerlach-Hansen

Referent: Mette Høy

MR-mødet indledes med en kort orientering fra rådsmedlemmer med særlige poster (f.eks. kontaktperson) eller som har punkter på dagsordenen.

Orienteringen er á max 5 minutters varighed pr. oplægsholder, idet bemærkninger til de enkelte indlæg noteres og fremlægges kort og præcist efter hvert indlæg. (Samtaler om punkterne tages under hvert enkelt punkt nedenfor. Ved hver vedtagelse af et punkt, som kræver at der udføres en handling, skal det med det samme aftales, hvem der udfører handlingen.)

A: Formand Peter Gerlach-Hansen opdaterer i kort form MR omkring formandens arbejde fra sidste MR-møde til dags dato: 3. kvartalsregnskab skal godkendes. Status på byggeri.

Revisionsprotokollat skal godkendes. Julegavehygge d.30.11. efter gudstjenesten kl.16.

B: Sognepræst Annemette Norsker opdaterer i kort form om sine punkter.

C: Kirkeværge Peter Frederiksen.

D: Kasserer Anders Schou.

E: Kontaktperson Henrik Stensfeldt: Hvor mange handlinger og deltagere har der været fra sidste MR møde.

Således generelt oplyste, herunder ikke mindst om baggrunden for dagsordenens punkter, går vi over til:

REFERAT FOR DET ÅBNE MR-MØDE D.17.11.2025 kl.18.30

Punkt 1:

Ved Peter Gerlach-Hansen

3. kvartalsregnskab (udskriftsdato 05-11-2025 kl. 12.51.12) er taget til efterretning og godkendt.

Revisionsprotokollat er taget til efterretning og godkendt.

Status på sognehus i Høsterkøb:

Byggeriet skrider fortsat fremad. Opmuring af ydervæggene er i gang, og montering af indvendige fliser, de første malerarbejder pågår. Der har indtil videre kun været mindre anmærkninger fra den tilsynsførende, og de anmærkninger, der er kommet, er blevet udbedret.

På sidste møde blev det nævnt og besluttet, at der skulle anvendes standardmursten i nichen ved skraldespandene. Da denne niche imidlertid er meget synlig, idet der ikke monteres låger foran, har det været en nødvendighed at udskifte stenene til stentypen mangel til resten af bygning. Da dette ellers ville give anledning til et påbud fra kommunen.

Der har desværre vist sig at være udfordringerne omkring murværket

. Kommunen har været forbi byggepladsen på tilsyn og har også haft en anmærkning vedrørende fugefarven.

Vi har loyalt valgt præcis den mursten, som er foreskrevet i byggetilladelsen. Der var valgt en fugefarve, der ligger så tæt som muligt på den prøve, fabrikanten viser på deres hjemmeside.

Kommunen har i deres byggetilladelse ikke foreskrevet nogen fugefarve, og det er derfor ærgerligt, at vi er endt i denne situation. Der er derfor valgt at skifte fugefarven på baggrund af kommunes brev, som vi modtog efter deres besigtigelse af byggeriet.

Der er derfor indhentet priser på at udføre nichen mod kirken i samme sten som det øvrige murværk, så helhedsindtrykket fremstår ensartet. Der er ligeledes indhentet priser på at udføre fugen i en lysere farve.

Derudover har kommunen haft en anmærkning om, at terrænreguleringen mod kirkegården ikke er tilladt. Det har imidlertid ikke været muligt at udføre byggeriet arbejdsmiljømæssigt forsvarligt uden denne terrænregulering. Det forventes dog, at der kan indgås en aftale med totalentreprenøren om, at han dækker størstedelen af omkostningerne.

Da ovenstående forhold ikke har været budgetteret, bliver det nødvendigt at søge bevilling hertil.

Ansøgning om ekstra bevilling

Grundet ovenstående ubekendte forhold har vi derfor ansøgt om kr. 429.625, -

Faskine til præstebolig

Som nævnt på sidste møde blev der opfordret til at få kortlagt de eksisterende gamle kloakker samt at få projekteret og udført en faskine til præsteboligen. Det ville være hensigtsmæssigt at finde en lokal kloakmester. Freddie og Peter Frederiksen har påtaget sig denne opgave.

Beskæring af træer

Beskæringen har desværre vist sig ikke at være udført tilstrækkeligt, da der stadig er meget store grene, der rager ind over det nye menighedshus. Derfor rettes der henvendelse fra PGH til rette vedkommende for at få bragt forholdet i orden. PGH har fået svar fra kirkekontoret, som har ønsket at udskyde beslutningen på ubestemt tid om den yderligere beskæring

Skur til præstebolig.

Beslutning om skur er udsat på ubestemt tid.

V. Peter Frederiksen

Udvalg for indvielse af nyt menighedshus

V. udvalg

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 2:

Ved Præst Annemette Norsker:

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 3:

Ved Peter Frederiksen:

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 4:

Ved Anders Schou

Hvis der kommer gentagne regninger, så skal vi indsætte GNL nummeret.

Høsterkøb Menighedsråd

CVR: 39763745

EAN/GLN: 5798000860131

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 5:

Ved Henrik Stensfeldt:

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

osv

Eventuelt

Til referat:

Herefter Godkendelse af referat og efterfølgende aftensmad.

Underskrifter

| Rådsmedlemmets navn | Rådsmedlemmets underskrift |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peter Gerlach-Hansen | |
| Mette Høy | |
| Pia Hallas | |
| Henrik Stensfeldt Pedersen | |
| Mark Justin Shedel | |
| Peter Baumgarten Frederiksen | |
| Anders Schou | |

| Suppleantens navn | Suppleanten supplerer for | Suppleantens underskrift |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Sonja Lousdal | | |
| Bent Aage Henningsen | | |
| Steen Olesen | | |
| Carl Christian Fischer Trollo | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sognepræst Annemette Norsker | |
|-------------------------------------|--|