

REFERAT AF ÅBENT MØDE
I HØSTERKØB SOGNS MENIGHEDSRÅD
D.21.1.26 kl.18.00

OBS: Holte Sognegård, Solbakken 56, 2840 Holte

Til stede ved menighedsrådsmødet: Peter Gerlach-Hansen, Mark Justin Shedel, Peter Baumgarten Frederiksen, Anders Schou, Henrik Stensfeldt Pedersen, Pia Hallas, Mette Høy og Annemette Norsker.

Suppleanter: Sonja Lousdal, Bent Aage Henningsen, Steen Olesen og Carl Christian Fischer

Afbud fra: Mark Shedel, Pia Hallas og Mette Høy

Ordstyrer: Peter Gerlach-Hansen

Referent: Annemette Norsker

MR-mødet indledes med en kort orientering fra rådsmedlemmer med særlige poster (f.eks. kontaktperson) eller som har punkter på dagsordenen.

Orienteringen er á max 5 minutters varighed pr. oplægsholder, idet bemærkninger til de enkelte indlæg noteres og fremlægges kort og præcist efter hvert indlæg. (Samtaler om punkterne tages under hvert enkelt punkt nedenfor. Ved hver vedtagelse af et punkt, som kræver at der udføres en handling, skal det med det samme aftales, hvem der udfører handlingen.)

A: Formand Peter Gerlach-Hansen opdaterer i kort form MR omkring formandens arbejde fra sidste MR-møde til dags dato. Forslag til vægmaleri – se vedhæftede. Gennemgang af status på byggeri. Evt. godkendelse af 4. Kvartalsregnskab 2025 – eftersendes hvis det når at blive lavet færdigt. Godkendelse af Vedtægt for kasserer – se vedhæftede.

B: Sognepræst Annemette Norsker opdaterer i kort form om sine punkter. Ønske om persiener i koret ved sol. Landsbyfestbudget – flere penge til blomsterboden. Sognehusindvielse til Landsbyfest – kage/Cava? Indsættelse af Povl Götke. Procedurer for udbetaling af julehjælp.

C: Kirkeværge Peter Frederiksen.

D: Kasserer Anders Schou. Godkendelse af 4. kvartal 2025.

E: Kontaktperson Henrik Stensfeldt: Hvor mange handlinger og deltagere har der været fra sidste MR møde.

F: Pia Hallas: Sognehusindvielse.

Således generelt oplyste, herunder ikke mindst om baggrunden for dagsordenens punkter, går vi over til:

DAGSORDEN FOR DET ÅBNE MR-MØDE d.21.1.26.

Punkt 1:

Ved Peter Gerlach-Hansen

Status på sognehus

Byggeriet er ved at træde ind i sin afsluttende fase med totalentreprenøren. Der pågår de sidste indvendige arbejder, herunder slutmontering af el, malerarbejde, snedkerarbejde samt fugning. Bemærkningen fra sidste møde vedrørende fugefarven er blevet imødekommet, og ændringen af fugefarven, som nævnt på sidste møde, er udført.

Vi har konstateret, at der er blevet valgt en almindelig dør ud til køkkenet. Det blev ellers påtalt i forbindelse med den endelige beslutning i materialevalgsprocessen, at ønsket var en skydedør. Denne beslutning er desværre ikke blevet udført som ønsket, og vi er nu i dialog med totalentreprenøren om, at få etableret en skydedør som oprindeligt ønsket. En almindelig dør vil være yderst u hensigtsmæssig for driften af køkkenet. De første tilbagemeldinger er at der desværre er lang leveringstid på skydedøren da den også skal overholdes brandkrav.

I forbindelse med planlægningen af udearealerne er vi blevet opmærksomme på placeringen af skraldespandene. Efter samtale mellem Anne Mette, Freddie og Peter G-H er det efter vurdering at det vil reducere kvaliteten af udsynet fra kirken og over mod menighedshuset. Der er derfor rettet

henvendelse til Rudersdal Kommune med henblik på at placere skraldespandene i det område, der ellers var tiltænkt opbevaring af Freddie's ting. Freddie's ting vil i stedet blive flyttet op ved gavlen over for kirken og aflukket med låger.

Der er givet tilladelse fra renovationsafdelingen, men den endelige godkendelse fra kommunens byggesagsbehandler mangler fortsat i forhold til ændringer af låger m.m.

Alt efter hvad den endelige aftale om installation af skydedør i køkkenet ender med, kan dette have indflydelse på datoen for aflevering.

Eventuelle udbedringer af mangler vil resultere i den forventede færdiggørelse fra totalentreprenøren vil være mellem den 18/2 og 6/3. Der er forud for afleveringen aftalt med tilsynsførende Søren Hølse at han gennemgår byggeriet så vi sikrer kvaliteten, er i orden. Vi har selv konstateret en række forhold som totalentreprenøren skal udbedre. Disse samles med bemærkning fra den tilsynsførende.

Herefter kan vores egne indgåede entrepriser opstartes, herunder køkken, inventar, av udstyr, teleslynge og landskabsarbejder. Derfor estimerer vi at alle disse arbejder er færdige d. 1 maj. Vi håber selvfølgelig at det kan blive før.

Bestilling af AV udstyr

Peter G-H beder Freddie, Morten og Simon, at til at gennemse den oprindelige liste med AV udstyr og teleslynge for at sikre sig at det er det rigtige der bestilles og at sende til det til Peter for endelige gennemgang. Hvorefter Freddie, Morten og Simon bedes stå for indkøbet.

Skur til præstebolig.

Status ved Peter Frederiksen: Der arbejdes på sagen.

Forslag til vægmaleri

Forslaget blev godkendt. Vi har set en grovskitse. MR er bekendt med, at formanden kender kunstneren

Godkendelse af Vedtægt for kasserer

Blev godkendt: ”Vedtægten er gældende så længe nedenfor anførte kasserer varetager hvervet.”

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 2:

Ved Præst Annemette Norsker:

Ønske om persienner i koret ved sol:

Peter Frederiksen og Freddie går videre med mulighederne – evt. LCD.

Landsbyfestbudget – flere penge til blomsterboden.

Godkendt

Sognehusindvielse til Landsbyfest

MR køber kage og Cava

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 3:

Ved Peter Frederiksen:

Forsatsruder bag orglet

Der sendes ansøgning til provstiet.

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 4:

Ved Anders Schou

Godkendelse af 4. kvartal 2025.

Vi har ikke modtaget det.

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 5:

Ved Henrik Stensfeldt:

Gennemgangen er taget til efterretning og godkendt

Punkt 6:

Ved Steen Olesen for Pia Hallas

Sognehusindvielse

1:For sognebørnene til Landsbyfesten

2:Den officielle så snart det er muligt.

Eventuelt

Til referat:

Herefter Godkendelse af referat og efterfølgende aftensmad

Underskrifter

Rådsmedlemmets navn	Rådsmedlemmets underskrift
Peter Gerlach-Hansen	
Mette Høy	
Pia Hallas	
Henrik Stensfeldt Pedersen	
Mark Justin Shedel	
Peter Baumgarten Frederiksen	
Anders Schou	

Suppleantens navn	Suppleanten supplerer for	Suppleantens underskrift
Sonja Lousdal		
Bent Aage Henningsen		
Steen Olesen		
Carl Christian Fischer Trollo		

Sognepræst Annemette Norsker	
-------------------------------------	--